

**Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
PROGRAM OBNOVY VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE**

Identifikace žádosti

Název projektu: Rekonstrukce OU Mlékojedy

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

22/SML 1539/SOPD/RR

Rok schválení dotace:

2022

RR_OV_0 124 _22

Oblast podpory: 1 - Obnova a rozvoj venkovské zástavby

IČO:

00526151

Žadatel:

Obec Mlékojedy, č. p. 41, 412 01 Mlékojedy

Financování projektu dle žádosti a uzavřené smlouvy

Výše celkových nákladů projektu dle ŽÁDOSTI:	404 082,16	Kč
Výše INVESTIČNÍCH nákladů dle ŽÁDOSTI:	0,00	Kč
Výše NEINVESTIČNÍCH nákladů dle ŽÁDOSTI:	404 082,16	Kč
Výše přidělené INVESTIČNÍ dotace dle SMLOUVY:	0,00	Kč
Výše přidělené NEINVESTIČNÍ dotace dle SMLOUVY:	282 858,00	Kč
Výše přidělené dotace dle SMLOUVY:	282 858,00	Kč
Závazný ukazatel dle SMLOUVY:	70,00	%

Podrobnosti projektu

Popis postupu realizace projektu:

Budova i vybavení Obecního úřadu v Mlékojedech muselo přečkat povodeň v roce 2002 a také v roce 2013. Přečkalo i stěhování všeho ven z budovy a po pár letech stěhování všeho zase zpět po ukončení soudního sporu o neoprávněnou restituci. A jak to na obci bývá, pořád bylo dost jiných důvodů v obci k jiným úkolům. rekonstrukce budovy se prováděla jen po částech. Vybavení dožilo a užívání vybavení se řešilo dílčími opravami. Proto byla podána tato žádost o dotaci. Nejprve jsme nechali vyrobit nábytek na míru v kanceláři. Potom se začalo s opravou fasády.

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Podařilo se zlepšit vzhled pracoviště obecního úřadu, lepší možnost úklidu kanceláře i lepší pracovní podmínky. Rozhodnutí vyměnit dožilý nábytek vzešlo z nutnosti výměny prošlapaného lina, které již ohrožovalo bezpečnost občanů obce, kteří přichází na Obecní úřad, ale i bezpečnost práce pracovníků Obecního úřadu. Oprava fasády Obecního úřadu, nejen zlepšila vzhled budovy, ale i pomohla zastavit chátrání omítky, která již opadávala a tudíž také ohrožovala občany i pracovníky úřadu.

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Tyto skutečnosti jsou zachyceny v předchozím odstavci. Vzhled. Lepší pracovní podmínky. Údržba fasády, údržba nemovitosti a hlavně bezpečnost, požární bezpečnost.

Celkové zhodnocení:

Provedení je jednoznačně přínosem pro majetek obce, občany obce i pracovníky obce. Hodnocení je kladné.

Realizace veřejné zakázky:

Ano Ne

Celkový přehled skutečných výdajů projektu							
Číslo dokladu	Datum platby	Dodavatel	Účel platby	Investice / Neinvestice	Položka	Paragraf	Částka (v Kč)
2200020	8.9.2022	Cogistav s.r.o.	fasáda	Neinvestice	5137	6171	262 318,16
2204077	25.5.2022	Linea podlahy s.r.o.	nábytek	Neinvestice	5137	6171	141 764,00
Celkem							404 082,16

Celkový přehled financování

Investiční náklady:	0,00 Kč
Neinvestiční náklady:	404 082,16 Kč
Skutečné celkové náklady:	404 082,16 Kč
Požadovaná INVESTIČNÍ částka k proplacení:	0,00 Kč
Požadovaná NEINVESTIČNÍ částka k proplacení:	282 858,00 Kč
Požadovaná částka k proplacení:	282 858,00 Kč
Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:	70,00 %

Povinné přílohy a podpis

1. Smlouva s dodavatelem (smlouva o dílo, objednávka).
2. Protokol o předání a převzetí projektu.
3. Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu včetně dokladů o provedených platbách (kopie výpisu z účtu nebo výdajový pokladní doklad).
4. Výpis z oddělené účetní evidence UZ 00101.
5. Jednoduchá fotodokumentace projektu (po realizaci 2-3 fotky).

v M. KROJEDECH dne 28. 11. 2022

(razítko a podpis)

